



OFÍCIO- 91/2025

DA: Secretaria de infraestrutura e serviços Urbanos


Para: Controladoria

Venho por meio deste informar que a Secretaria de Infraestrutura não possui obras paradas e/ou paralisadas até a presente data. Conforme tabela da plataforma ASSESI.

Data início	Data fim	Descrição	Tipo	Valor global (R\$)	Tot. medições (R\$)	Per. (%)	Situação
11/12/2024	11/12/2025	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO I, LOCALIZADA NA SERRA BOCA DA MATA	CONSTRUÇÃO	1.778.426,30	354.716,99	19,95	CADASTRADO
24/06/2024	24/06/2025	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DAS LADERAS DE ACESSO AS SERRAS, OLHO D'ÁGUA, BREJINHO E BOCA DA MATA	CONSTRUÇÃO	2.328.308,15	2.033.519,80	87,34	CADASTRADO
02/04/2024	02/04/2025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.E.F. JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO - SERRA BREJINHO	REFORMA	1.459.679,98	2.040.170,88	100,00	CONCLUÍDO
13/03/2024	13/03/2025	REVITALIZAÇÃO COM PAISAGISMO DOS CANTEROS CENTRAIS DAS AVENIDAS DR. NAPOLEÃO NEVES DA LUZ E WILSON RORIZ	CONSTRUÇÃO	960.517,17	1.055.987,36	100,00	CONCLUÍDO
23/01/2024	23/04/2024	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MARIA ILZA PEREIRA DE MORAIS E VEREADOR PEDRO JÚLIO	OUTROS	179.636,22	179.505,10	99,93	CONCLUÍDO
18/09/2023	23/04/2024	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE 05 (CINCO) RUAS NOS BAIRROS OTONI DE SA RORIZ E FREI DAMIÃO	OUTROS	1.306.306,38	1.318.092,02	100,00	CONCLUÍDO
14/04/2023	19/10/2023	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA VEREADOR LUIZ JORGE	REFORMA E DRENAGEM	65.008,98	65.008,98	100,00	CONCLUÍDO
07/11/2022	07/11/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE E.E.E.F. AGOSTINHO FÉLIX DE FIGUEIREDO	REFORMA E AMPLIAÇÃO	1.725.670,88	1.952.941,03	100,00	CONCLUÍDO
21/10/2022	21/10/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL INTEGRAL DE 6 (SEIS) SALAS DE AULA E QUADRA COBERTA	CONSTRUÇÃO	3.499.606,51	4.297.685,83	98,61	CADASTRADO
14/10/2022	14/10/2022	EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS E IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA ALARGAMENTO DE TRECHO DA AVENIDA ANTONIO SAMPAIO COUTO COM URBANIZAÇÃO	CONSTRUÇÃO	1.735.622,04	2.062.259,75	100,00	CONCLUÍDO
24/08/2022	09/05/2023	REFORMA DA ESCOLA DE E.E.E.F. MOSENHOR ALCANTARA	REFORMA	1.171.474,57	1.743.221,07	100,00	CONCLUÍDO
31/05/2022	26/05/2023	SERVIÇO DE ENGENHARIA A SER PRESTADO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE	OUTROS	640.171,90	765.340,87	100,00	CONCLUÍDO
31/05/2022	30/05/2023	CONSTRUÇÃO DO ACESSO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI	CONSTRUÇÃO	154.218,17	154.218,17	100,00	CONCLUÍDO
03/03/2022	16/08/2022	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUIZ LÉITE BRINGEL	REFORMA	827.046,58	1.240.569,87	100,00	CONCLUÍDO
12/01/2022	11/03/2022	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DE BATALHÕES DE POLÍCIA MILITAR E RAIO	OUTROS	526.159,24	179.515,79	100,00	CONCLUÍDO
12/09/2020	20/01/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.F. NOSSA SENHORA APARECIDA	REFORMA	381.371,97	430.626,45	100,00	CONCLUÍDO

Quantidade de registros: 16

JARDIM-CE 14 de julho de 2025


Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos
Urias Cavalcante Novais Tavares


Urias Cavalcante Novais Tavares
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos
Portaria N° 0201008/2025-GP

